

Protokół nr V/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 11 lutego 2021 r.

Piąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parysów odbyło się w Urzędzie Gminy w Parysowie 11 lutego 2021 r. w godzinach od 09:00 do 09:50. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) oraz Wójt Gminy – p. Bożena Kwiatkowska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – p. Janusz Belkiewicz, witając zebranych oraz informując, że tematem posiedzenia jest kontrola inwestycji wykonanych w 2020 r.

Członkowie Komisji skontrolowali dokumentację następujących inwestycji, zrealizowanych w 2020 r.:

- wymiana dachu na budynku OSP Choiny, złożone zostały 3 oferty, wygrała firma DACH – MET J. Fotyga, R. Markiewicz S.C. z Łukowa z kwotą 69 000 zł, zadanie zostało wykonane w terminie do 30.11.2020 r., odbiór nastąpił bez zastrzeżeń;
- przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka - I etap, zgłosiło się 5 firm, wygrał Zakład Remontowo – Budowlany Wiśniewski Andrzej z Łukowa z kwotą 99 380,74 zł, zadanie zostało wykonane w terminie do 30.10.2020 r., odbiór nastąpił bez zastrzeżeń;
- przebudowa drogi gminnej nr 130906W w Poschłej, do przetargu na wykonanie zadania zgłosiło się 8 firm, wygrał TOMIRAF Sp. z o o. z Woli Karczewskiej, z którym została podpisana umowa na kwotę 179 431,81 zł, zadanie zostało wykonane w terminie do 30.09.2020 r., odebrane bez zastrzeżeń;
- wymiana dachów na budynkach OSP Gminy Parysów: Wola Starogrodzka, Stodzew i Starowola. Zgłosiło się 9 firm, w drodze przetargu wybrany został DACH – MET J. Fotyga, R. Markiewicz S.C. z Łukowa z kwotami: Starowola 69 564,40 zł, Stodzew – 42 680,89 zł, Wola Starogrodzka – 48 325,51 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 30.09.2020 r., odbiór nastąpił bez uwag;
- budowa kanalizacji w Parysowie. Na wykonanie zadania wpłynęły 3 oferty, wybrano firmę MELIORANT Tadeusz Zajac i Sp. Spółka Komandytowa, z którą podpisano umowę na kwotę 488 124,08 zł. Umowa została zawarta do 30.06.2020 r., jednak ze względu na wydłużenie czasu załatwienia formalności spowodowane przez Covid, podpisany został aneks przedłużający termin wykonania zadania do 31.07.2020 r., drugi termin został dotrzymany.

Komisja Rewizyjna po wyjaśnieniach udzielonych przez p. Wójta nie wniosła uwag do dokumentacji i wykonania skontrolowanych inwestycji.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywną opinię dla wykonanych inwestycji, za czym opowiedziało się 5 członków Komisji.

W dalszej kolejności, w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia, p. Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:
Katarzyna Legat

K. Legat

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Belkiewicz Janusz
Janusz Belkiewicz