

ROA.0012.3.2.2022

Protokół nr X/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 28 grudnia 2022 r.

Dziesiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parysów odbyło się w Urzędzie Gminy w Parysowie 28 grudnia 2022 r. w godzinach od 08:30 do 09:15. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) i Wójt Gminy – p. Bożena Kwiatkowska.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – p. Janusz Belkiewicz, witając zebranych oraz informując, że tematem posiedzenia jest kontrola inwestycji wykonanych w 2022 r.

Członkowie Komisji skontrolowali dokumentację następujących inwestycji, zrealizowanych w 2022 r.:

- 1) wykonanie systemu nawodnienia boiska piłkarskiego w Parysowie oraz budowa studni głębinowej, złożono 1 ofertę – Strefa Sportu Sp. z o.o. z Warszawy, koszt zadania wyniósł 82 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 30.06.2022 r.;
- 2) dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łukówiec, wpłynęły 3 oferty, wygrał z kwotą El-Falcon Kamil Sokół z Augustówki z kwota 35 750,00 zł, zadanie zostało wykonane w terminie do 30.09.2022 r.;
- 3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parysów, działka ewidencyjna nr 614, zgłosiły się 3 firmy: Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Sp. z o.o., F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzal (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku sp. z o.o., Pogorzal (Uczestnik Konsorcjum), Alblue Sp. z o.o. Wybrana została najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego z kwotą 227 720,28 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziano do 30.09.2022 r., odbiór nastąpił 29.09.2022 r.;
- 4) modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów w miejscowościach: Wola Starogrodzka, Choiny, Żabieniec, Kozłów i Łukówiec. Wpłynęły 2 oferty: od Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Sp. z o.o. oraz od FHU BRUK BUD Piotr Skoczek, wygrało Przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego z kwotą 5 393 376,50 zł. Zakończenie robót zostało zgłoszone 28.11.2022 r. zaś termin wykonania inwestycji upłynął 30.11.2022 r.;
- 5) remont mostu w ciągu drogi gminnej 130916W na rzece Świder w miejscowości Kozłów. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy, wygrała najkorzystniejsza oferta firmy Bartosz Kurowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Termin wykonania inwestycji upływał 30.11.2022 r., zgłoszenie wykonania robót nastąpiło 14.11.2022 r., natomiast odbiór 17.11.2022 r. Koszt inwestycji wyniósł 191 464,26 zł.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do dokumentacji i wykonania skontrolowanych inwestycji oraz przez aklamację wyraziła pozytywną opinię dla wykonanych kontrolowanych inwestycji.

W dalszej kolejności, w związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia, p. Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Katarzyna Legat

K Legat

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Belkiewicz Janusz
Janusz Belkiewicz